

## 五峰林业公司2024年度工程劳务采购计划表

项目名称：峡山口危房改造项目

申报部门：项目部

申报时间：2024年10月9日

序号	劳务类别	施工内容	施工地点	工 期	工程量	规格型号、施工工序	备 注
1	人工	清理前外栏杆	铝厂		100m	栏杆80cm高	含清理外运
2	人工	清理前外线条	铝厂		400m	10cm高, 8根	含清理外运
3	人工	前、两侧粉刷	铝厂		3000m <sup>2</sup>	1、外墙漆(具体以施工工艺为准)； 2、封固底漆一道； 3、柔性耐水腻子； 4、5厚抗裂砂浆(压入一层玻纤网格布) 5、1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(一道)； 6、建筑原水磨石墙面, 清扫补洞(对空鼓, 脱落, 裂缝位置凿除)20厚防水砂浆抹平, 砂浆中埋入纤维网, 用水泥钉固定, 粉刷前的墙体必须保持湿润状态, 尽可能将水浇透。	含材料施工钢管架
4	人工	清理后水泥外栏杆	铝厂		240m	栏杆90cm高, 水泥砂浆抹面	含清理外运材料
5	人工	不锈钢栏杆	铝厂		600m	304不锈钢栏杆, 90cm高	含材料施工
6	人工	后粉刷(含楼梯间)	铝厂		3500m <sup>2</sup>	1、外墙漆(具体以施工工艺为准)； 2、封固底漆一道； 3、柔性耐水腻子； 4、5厚抗裂砂浆(压入一层玻纤网格布)； 5、1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(一道) 6、建筑原涂料墙面 清扫补洞(对空鼓, 脱落, 裂缝位置凿除)20厚防水砂浆抹平, 砂浆中埋入纤维网, 用水泥钉固定, 粉刷前的墙体必须保持湿润状态, 尽可能将水浇透。	含材料施工脚手架
7	人工	屋顶水泥栏杆拆除	铝厂		450m	1、外墙漆(具体以施工工艺为准)； 2、封固底漆一道； 3、柔性耐水腻子； 4、水泥砂浆抹灰；	含清理外运
8	人工	外墙抹灰	跃进村		450m <sup>2</sup>		含材料施工
9	人工	外墙瓷砖清理	跃进村		60m <sup>2</sup>		含清理外运

项目负责人签字：蔡双

项目部分管领导签字：蔡双

制表人签字：蔡双